

График отключения оборудования 2017г.

№п/п	Наименование оборудования	Дата	Время отключения	Причина
1	ТП 115 (Русское) отключение ввод 0,4кВ Тр-ра, отключение ЛРНД-10	01.02.2017г.	09-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 115 (Русское) включение ЛРНД-10, включение ввод 0,4кВ Тр-ра.	01.02.2017г.	11-00	Работы выполнены
2	ТП 815 (Красногорский) отключение ввод 0,4кВ Тр-ра, отключение ЛРНД-10	01.02.2017г.	11-20	Текущий ремонт ТП
	ТП 815 (Красногорский) включение ЛРНД-10, включение ввод 0,4кВ Тр-ра.	01.02.2017г.	13-00	Работы выполнены
3	ТП 818 (Красногорский) отключение ввод 0,4кВ Тр-ра, отключение РВ Тр-ра	01.02.2017г.	13-20	Текущий ремонт ТП
	ТП 818 (Красногорский) включение РВ Тр-ра, включение ввод 0,4кВ Тр-ра.	01.02.2017г.	15-00	Работы выполнены
	ТП 1161 (Красногорский) отключение ввод 0,4кВ Т1, отключение ВН 10кВ Т1	02.02.2017г.	09-00	Текущий ремонт ТП

4	ТП 1161 (Красногорский) включение ВН 10кВ Т1, включение ввод 0,4кВ Т1.	02.02.2017г.	10-00	Работы выполнены
	ТП 1161 (Красногорский) отключение ввод 0,4кВ Т2, отключение ВН 10кВ Т2	02.02.2017г.	10-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 1161 (Красногорский) включение ВН 10кВ Т2, включение ввод 0,4кВ Т2.	02.02.2017г.	11-00	Работы выполнены
5	ТП 1162 (Красногорский) отключение ввод 0,4кВ Тр-ра, отключение ВН 10кВ	03.02.2017г.	09-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 1162 (Красногорский) включение ВН 10кВ, включение ввод 0,4кВ Тр-ра.	03.02.2017г.	11-00	Работы выполнены
6	ТП 837 отключение ввод 0,4кВ Тр-ра, отключение ВН 10к Тр-ра	04.02.2017г.	09-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 837 включение ВН 10кВ Тр- ра, включение ввод 0,4кВ Тр-ра.	04.02.2017г.	11-00	Работы выполнены
7	ТП В 806 (Вахруши) отключение ввод 0,4кВ Тр-ра, отключение РЛНД-10	09.02.2017г.	09-00	Текущий ремонт ТП

8	ТП В 806 (Вахруши) включение РЛНД-10, включение ввод 0,4кВ Тр-ра.	09.02.2017г.	11-00	Работы выполнены
	ТП 51 (К.Чепецк) отключение ввод 0,4кВ Т1, отключение ВН 10кВ Т1	09.02.2017г.	23-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 51 (К.Чепецк) включение ВН 10кВ Т1, включение ввод 0,4кВ Т1.	09.02.2017г.	23-30	Работы выполнены
	ТП 51 (К.Чепецк) отключение ввод 0,4кВ Т2, отключение ВН 10кВ Т2	10.02.2017г.	00-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 51 (К.Чепецк) включение ВН 10кВ Т2, включение ввод 0,4кВ Т2.	10.02.2017г.	00-30	Работы выполнены
	ТП 135 (К.Чепецк) отключение ввод 0,4кВ Т1, отключение ВН 10кВ Т1	10.02.2017г.	00-30	Текущий ремонт ТП
	ТП 135 (К.Чепецк) включение ВН 10кВ Т1, включение ввод 0,4кВ Т1.	10.02.2017г.	01-15	Работы выполнены
	ТП 135 (К.Чепецк) отключение ввод 0,4кВ Т2, отключение ВН 10кВ Т2	10.02.2017г.	01-15	Текущий ремонт ТП

	ТП 135 (К.Чепецк) включение ВН 10кВ Т2, включение ввод 0,4кВ Т2.	10.02.2017г.	02-00	Работы выполнены
10	ТП 1350 (Птицефабрика) отключение ввод 0,4кВ Т1, отключение ВН 10кВ Т1	21.02.2017г.	09-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 1350 (Птицефабрика) включение ВН 10кВ Т1, включение ввод 0,4кВ Т1.	21.02.2017г.	10-00	Работы выполнены
	ТП 1350 (Птицефабрика) отключение ввод 0,4кВ Т2, отключение ВН 10кВ Т2	21.02.2017г.	10-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 1350 (Птицефабрика) включение ВН 10кВ Т2, включение ввод 0,4кВ Т2.	21.02.2017г.	11-00	Работы выполнены
11	ТП 932 отключение ввод 0,4кВ Тр-ра, отключение ВН-10 тр-ра	01.03.2017г.	09-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 932 включение ВН-10, включение ввод 0,4кВ Тр-ра.	01.03.2017г.	11-40	Работы выполнены
12	ТП 489 отключение ввод 0,4кВ Т1, отключение ВН-10 Т1	02.03.2017г.	09-00	Текущий ремонт ТП 1 секция
	ТП 489 включение ВН-10 Т1, включение ввод 0,4кВ Т1.	02.03.2017г.	10-00	Работы выполнены
	ТП 489 отключение ввод 0,4кВ Т2, отключение ВН-10 Т2	02.03.2017г.	10-00	Текущий ремонт ТП 2 секция

	ТП 489 включение ВН-10 Т2, включение ввод 0,4кВ Т2.	02.03.2017г.	11-00	Работы выполнены
13	ТП 1453 отключение ввод 0,4кВ Т1, отключение ВН-10 Т1	02.03.2017г.	12-00	Текущий ремонт ТП 1 секция
	ТП 1453 включение ВН-10 Т1, включение ввод 0,4кВ Т1.	02.03.2017г.	13-20	Работы выполнены
	ТП 1453 отключение ввод 0,4кВ Т2, отключение ВН-10 Т2	02.03.2017г.	13-20	Текущий ремонт ТП 2 секция
	ТП 1453 включение ВН-10 Т2, включение ввод 0,4кВ Т2.	02.03.2017г.	15-00	Работы выполнены
14	Отключилась ТП 20 (г.Киров, ул.Базовая)	05.03.2017г.	21-00	Авария в сетях вышестоящей сетевой организации
15	ТП 201 отключение ввод 0,4кВ Тр-ра, отключение ЛРНД-10	07.03.2017г.	09-30	Текущий ремонт ТП
	ТП 201 включение ЛРНД-10, включение ввод 0,4кВ Тр-ра.	07.03.2017г.	11-00	Работы выполнены
16	ТП 20 отключение ввод 0,4кВ Т1, отключение ВН-10 Т1	09.03.2017г.	13-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 20 включение ВН-10 Т1, включение ввод 0,4кВ Т1.	09.03.2017г.	15-20	Работы выполнены
17	ТП 219 отключение ввод 0,4кВ Тр-ра, отключение ЛРНД-10	10.03.2017г.	09-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 219 включение ЛРНД-10, включение ввод 0,4кВ Тр-ра.	10.03.2017г.	10-30	Работы выполнены

18	ТП 815 отключение ввод 0,4кВ Тр-ра, отключение ЛРНД-10	10.03.2017г.	13-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 815 включение ЛРНД-10, включение ввод 0,4кВ Тр-ра.	10.03.2017г.	16-00	Работы выполнены
19	Включение ТП-20	17.03.2017г.	17-30	Работы по устранению аварии в питающих сетях выполнены
20	ТП 502 отключение ввод 0,4кВ Тр-ра, отключение ВН-10 Тр-ра	20.03.2017г.	09-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 502 включение ВН-10 Тр-ра, включение ввод 0,4кВ Тр-ра.	20.03.2017г.	11-00	Работы выполнены
21	ТП 501 отключение ввод 0,4кВ Тр-ра, отключение РВ Тр-ра	20.03.2017г.	11-20	Текущий ремонт ТП
	ТП 501 включение РВ Тр-ра, включение ввод 0,4кВ Тр-ра.	20.03.2017г.	13-00	Работы выполнены
22	ТП 609 отключение ввод 0,4кВ Тр-ра, отключение ЛРНД-10	21.03.2017г.	09-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 609 включение ЛРНД-10, включение ввод 0,4кВ Тр-ра.	21.03.2017г.	10-00	Работы выполнены
23	ТП 604 отключение ввод 0,4кВ Тр-ра, отключение ЛРНД-10	21.03.2017г.	10-20	Текущий ремонт ТП
	ТП 604 включение ЛРНД-10, включение ввод 0,4кВ Тр-ра.	21.03.2017г.	11-10	Работы выполнены

24	ТП 606 отключение ввод 0,4кВ Тр-ра, отключение ЛРНД-10	24.03.2017г.	09-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 606 включение ЛРНД-10, включение ввод 0,4кВ Тр-ра.	24.03.2017г.	11-00	Работы выполнены
25	Отключение ТП-210	27.03.2017г.	04-05	Аварийное отключение питающих сетей
	Включение ТП-210	27.03.2017г.	07-30	Работы по устранению аварии выполнены
26	ТП 1144 отключение ввод 0,4кВ Т- 2	28.03.2017г.	09-00	Работы по монтажу щита освещения
	ТП 1144 включение ввод 0,4кВ Т- 2	28.03.2017г.	16-20	Работы выполнены
27	ТП Б330 отключение ввод 0,4кВ Тр-ра, отключение ЛРНД-10	03.04.2017г.	09-00	Текущий ремонт ТП
	ТП Б330 включение ЛРНД-10, включение ввод 0,4кВ Тр-ра.	03.04.2017г.	12-00	Работы выполнены
28	ТП 302 отключение ввод 0,4кВ Тр- ра, отключение ЛРНД-10	04.04.2017г.	10-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 302 включение ЛРНД-10, включение ввод 0,4кВ Тр-ра.	04.04.2017г.	11-00	Работы выполнены
29	ТП 301 отключение ввод 0,4кВ Тр- ра, отключение ЛРНД-10	05.04.2017г.	10-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 301 включение ЛРНД-10, включение ввод 0,4кВ Тр-ра.	05.04.2017г.	11-00	Работы выполнены

30	ТП 603 отключение ввод 0,4кВ Тр-ра, отключение ЛРНД-10	06.04.2017г.	09-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 603 включение ЛРНД-10, включение ввод 0,4кВ Тр-ра.	06.04.2017г.	10-00	Работы выполнены
31	ТП 713 отключение ввод 0,4кВ Тр-ра, отключение ЛРНД-10	10.04.2017г.	09-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 713 включение ЛРНД-10, включение ввод 0,4кВ Тр-ра.	10.04.2017г.	10-00	Работы выполнены
32	ТП 1161 отключение ввод 0,4кВ I и II с.ш., отключение ВН-10кВ I и II с.ш.	12.04.2017г.	09-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 1161 включение ВН-10кВ I и II с.ш., включение ввод 0,4кВ I и II с.ш.	12.04.2017г.	13-00	Работы выполнены
33	ТП 608 отключение ввод 0,4кВ, отключение ВН-10кВ	13.04.2017г.	09-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 608 включение ВН-10кВ, включение ввод 0,4кВ.	13.04.2017г.	11-00	Работы выполнены
34	ТП 202 отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение РВ тр-ра	20.04.2017г.	15-30	Текущий ремонт ТП
	ТП 202 включение РВ тр-ра, включение ввод 0,4кВ тр-ра.	20.04.2017г.	16-30	Работы выполнены
	ТП 204 (Нижне-Ивкино) отключение ввод 0,4кВ Т1, отключение ЛРНД-10	05.05.2017г.	09-00	Текущий ремонт ТП

35	ТП 204 (Нижне-Ивкино) включение ЛРНД-10, включение ввод 0,4кВ Т1.	05.05.2017г.	10-00	Работы выполнены
	ТП 204 (Нижне-Ивкино) отключение ввод 0,4кВ Т2, отключение ЛРНД-10	05.05.2017г.	10-30	Текущий ремонт ТП
	ТП 204 (Нижне-Ивкино) включение ЛРНД-10, включение ввод 0,4кВ Т2.	05.05.2017г.	12-00	Работы выполнены
36	ТП 1006 (Нижне-Ивкино) отключение ввод 0,4кВ Т1, отключение ВН-1021 (Iсш) включение ЗН (Iсш)	05.05.2017г.	12-30	Текущий ремонт ТП
	ТП 1006 (Нижне-Ивкино) отключение ЗН (Iсш) включение ВН-1021 (Iсш), включение ввод 0,4кВ Т1.	05.05.2017г.	14-30	Работы выполнены
	ТП 1006 (Нижне-Ивкино) отключение ввод 0,4кВ Т2, отключение ВН-1024 "С" (IIсш) включение ЗН (IIсш)	05.05.2017г.	14-45	Текущий ремонт ТП
	ТП 1006 (Нижне-Ивкино) отключение ЗН (IIсш) включение ВН-1024 "С" (IIсш), включение ввод 0,4кВ Т2.	05.05.2017г.	16-00	Работы выполнены

37	ТП 502 (Колос) отключение ввод 0,4кВ Т1 и Т2, отключение ЛРНД-10	06.05.2017г.	10-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 502 (Колос) включение ЛРНД-10, включение ввод 0,4кВ Т1 и Т2.	06.05.2017г.	14-00	Работы выполнены
38	ТП 2 (Юрья) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение ВН-10кВ	17.05.2017г.	10-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 2 (Юрья) включение ВН-10кВ, включение ввод 0,4кВ тр-ра.	17.05.2017г.	14-30	Работы выполнены
39	ТП 731 отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение ЛРНД-10	24.05.2017г.	09-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 731 включение ЛРНД-10, включение ввод 0,4кВ тр-ра.	24.05.2017г.	10-30	Работы выполнены
40	ТП 608 (Дороничи) отключение ввод 0,4кВ Тр-ра, отключение ВН-10	01.06.2017г.	09-30	Текущий ремонт ТП
	ТП 608 (Дороничи) включение ВН-10, включение ввод 0,4кВ Тр-ра.	01.06.2017г.	11-00	Работы выполнены
41	ТП 403 (Русское) отключение ввод 0,4кВ Тр-ра, отключение РВ тр-ра.	06.06.2017г.	09-30	Текущий ремонт ТП

41	ТП 403 (Русское) включение РВ тр-ра, включение ввод 0,4кВ Тр-ра.	06.06.2017г.	11-00	Работы выполнены
42	ПС "Шкляевская" Отключение ОД-110кВ Т2, отключение ввода 10кВ Т2, отключение ТСН Илс.ш.	14.06.2017г.	09-00	Вывод в ремонт трансформатора Т2 на летний период
43	Отключение ТП 1656 (г.Киров, пос. Коминтерн)	14.06.2017г.	11-30	Аварийное отключение питающих сетей
	Включение ТП 1656 (г.Киров, пос. Коминтерн)	14.06.2017г.	15-30	Работы по устранению аварии выполнены
44	Отключение ТП 220 (г.Киров, Нововятский р-н)	27.06.2017г.	10-40	Повреждение муфты питающего кабеля
	Включение ТП 220 (г.Киров, Нововятский р-н)	27.06.2017г.	18-50	Работы по устранению аварии выполнены
45	ТП 202 (Дороники) отключение ввод 0,4кВ Т1 и Т2, отключение РВ Т1 и Т2.	28.06.2017г.	09-30	Текущий ремонт ТП
	ТП 202 (Дороники) включение РВ Т1 и Т2, включение ввод 0,4кВ Т1 и Т2.	28.06.2017г.	11-00	Работы выполнены
	ТП 601 (Дороники) отключение ввод 0,4кВ Т1, отключение ВН-10кВ Т1.	29.06.2017г.	10-00	Текущий ремонт Т1

46	ТП 601 (Дороничи) включение ВН-10кВ Т1, включение ввод 0,4кВ Т1.	29.06.2017г.	11-00	Работы выполнены
	ТП 601 (Дороничи) отключение ввод 0,4кВ Т2, отключение ВН-10кВ Т2.	29.06.2017г.	11-00	Текущий ремонт Т2
	ТП 601 (Дороничи) включение ВН-10кВ Т2, включение ввод 0,4кВ Т2.	29.06.2017г.	12-00	Работы выполнены
47	ТП 529 (д.Вахренки) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение ЛРНД-10	04.07.2017г.	11-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 529 (д.Вахренки) включение ЛРНД-10, включение ввод 0,4кВ тр-ра.	04.07.2017г.	13-00	Работы выполнены
48	ТП 604 (Красногорский) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение ЛРНД-10	17.07.2017г.	10-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 604 (Красногорский) включение ЛРНД-10, включение ввод 0,4кВ тр-ра.	17.07.2017г.	12-00	Работы выполнены
49	ТП 601 (Красногорский) отключение ввод 0,4кВ тр-ра, отключение ВН63, ВН64	17.07.2017г.	09-30	Текущий ремонт ТП

49	ТП 601 (Красногорский) включение ВН63, ВН64, включение ввод 0,4кВ тр-ра.	17.07.2017г.	13-00	Работы выполнены
50	Отключение ВЛ 10кВ ф.8 ПС Гнусино	18.07.2017г.	19-11	Аварийное отключение питающих сетей, отключение ТП- 10, ТП-16, ТП-13, ТП-122, ТП Кутуб
	Отключение ЛРНД-10 ТП-10 в сторону ТП-677	18.07.2017г.	20-00	Перевод питания ТП-10, ТП-16
	Включение ВВ ф.8 ПС Гнусино	18.07.2017г.	20-03	Включение ТП-16 и ТП-10
	Включение ЛРНД-10 ТП-10 в сторону ТП-677	19.07.2017г.	12-30	Авария устранена, Включение ТП- 122, ТП-13, ТП Кутуб
51	ТП 1656 (г.Киров, пос. Коминтерн) Отключение ВН 10кВ Илс.ш. на ТП-1657 (г.Киров, пос. Коминтерн)	23.07.2017г.	19-40	Аварийное отключение питающих сетей
	ТП 1656 (г.Киров, пос. Коминтерн) Включение ВН 10кВ Илс.ш. на ТП-1657 (г.Киров, пос. Коминтерн)	23.07.2017г.	21-00	Работы по устранению аварии выполнены
52	Отключение ТП 210 (п.Костино)	24.07.2017г.	15-15	Аварийное отключение ф. 2, ф.5 ПС Красногорская
	Включение ТП 210 (п.Костино)	24.07.2017г.	19-00	Работы по устранению аварии выполнены

53	ТП 1656 (г.Киров, пос. Коминтерн) Отключение ВН 10кВ Илс.ш. на ТП-1657 (г.Киров, пос. Коминтерн)	26.07.2017г.	10-50	Аварийное отключение питающих сетей
	ТП 1656 (г.Киров, пос. Коминтерн) Включение ВН 10кВ Илс.ш. на ТП-1657 (г.Киров, пос. Коминтерн)	26.07.2017г.	11-44	Работы по устранению аварии выполнены
54	ТП 201 (Дороничи) отключение ввод 0,4кВ Т1 и Т2, отключение ВН 10кВ Т1 и Т2	01.08.2017г.	09-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 201 (Дороничи) включение ВН 10кВ Т1 и Т2, включение ввод 0,4кВ тр-ра.	01.08.2017г.	12-00	Работы выполнены
55	ТП 602 (с.Русское) отключение ввода 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД-10	04.08.2017г.	10-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 602 (с.Русское) включение РЛНД-10, включение ввода 0,4кВ тр-ра.	04.08.2017г.	11-30	Работы выполнены
56	ТП 708 (Дороничи) отключение ввода 0,4кВ Т1 и Т2, отключение РВ 66"С" и РВ-74	08.08.2017г.	09-00	Текущий ремонт ТП

56	ТП 708 (Дороничи) включение РВ 66"С" и РВ-74, включение ввода 0,4кВ Т1 и Т2.	08.08.2017г.	12-00	Работы выполнены
57	ТП 203 (Дороничи) отключение ввода 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД-10	10.08.2017г.	09-00	Замена разъединителя РЛНД-10
	ТП 203 (Дороничи) включение РЛНД-10, включение ввода 0,4кВ тр-ра.	10.08.2017г.	12-00	Работы выполнены
58	ТП 731 (Дороничи) отключение ввода 0,4кВ тр-ра, отключение ВН 10кВ тр-ра	11.08.2017г.	13-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 731 (Дороничи) включение ВН 10кВ тр-ра, включение ввода 0,4кВ тр-ра	11.08.2017г.	14-00	Работы выполнены
59	ТП 2601 (Нововятск) отключение ввода 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД 10кВ	16.08.2017г.	07-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 2601 (Нововятск) включение РЛНД 10кВ , включение ввода 0,4кВ тр-ра	16.08.2017г.	08-00	Работы выполнены
60	ТП 203 (Дороничи) отключение ввода 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД-10	18.08.2017г.	09-00	Текущий ремонт ТП

60	ТП 203 (Дороничи) включение РЛНД-10, включение ввода 0,4кВ тр-ра.	18.08.2017г.	10-00	Работы выполнены
61	ТП 713 (д.Счастливые) отключение ввода 0,4кВ тр-ра	18.08.2017г.	11-00	Текущий ремонт РУ-0,4кВ
	ТП 713 (д.Счастливые) включение ввода 0,4кВ тр-ра	18.08.2017г.	11-30	Работы выполнены
62	ТП 601 (с.Русское) отключение ввода 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД-10	22.08.2017г.	10-00	Текущий ремонт ТП
	ТП 601 (с.Русское) включение РЛНД-10, включение ввода 0,4кВ тр-ра.	22.08.2017г.	11-00	Работы выполнены
63	ТП 502 (с.Русское) отключение ввода 0,4кВ тр-ра	22.08.2017г.	11-30	Текущий ремонт РУ-0,4кВ
	ТП 502 (с.Русское) включение ввода 0,4кВ тр-ра.	22.08.2017г.	13-00	Работы выполнены
64	ТП-К801 (п.Коминтерн) отключение ввода 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД-10	25.08.2017г.	09-00	Текущий ремонт ТП
	ТП-К801 (п.Коминтерн) включение РЛНД-10, включение ввода 0,4кВ тр-ра.	25.08.2017г.	12-00	Работы выполнены

65	ТП-К803 (п.Коминтерн) отключение ввода 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД-10	07.09.2017г.	09-00	Текущий ремонт ТП
	ТП-К803 (п.Коминтерн) включение РЛНД-10, включение ввода 0,4кВ тр-ра.	07.09.2017г.	10-00	Работы выполнены
66	Аварийное отключение ТП-220 (г.Киров, ул. Свободы, 6)	18.09.2017г.	14-25	Аварийное отключение питающих сетей
	Отключение ВН 10кВ на ТП-231 и ВН 10кВ на ТП-402	18.09.2017г.	14-50	Поиск поврежденной линии
	Включение ТП-220: Включение ВН-10кВ на ТП-231	18.09.2017г.	15-30	Перевод питания на ТП-231
	Включение ЗН-10кВ на ТП-402	19.09.2017г.	08-00	Вывод в ремонт КЛ-10кВ на ТП- 402
67	ТП-48(Орлов) отключение ввода 0,4кВ тр-ра, отключение РЛНД-10	27.09.2017г.	09-30	Текущий ремонт ТП
	ТП-48(Орлов) включение РЛНД- 10, включение ввода 0,4кВ тр-ра.	27.09.2017г.	10-30	Работы выполнены